

Số: 907../BCKL-SKHĐT

Bình Phước, ngày 04 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành các quy định về đấu thầu, quản lý và sử dụng vốn đầu tư
phát triển tại huyện Chơn Thành

Thực hiện Quyết định số 1931/QĐ-SKHĐT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015;

Thực hiện Quyết định số 295/QĐ-SKHĐT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra công tác đấu thầu và sử dụng vốn đầu tư phát triển tại huyện Chơn Thành; Quyết định số 486/QĐ-SKHĐT ngày 12/5/2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh danh mục dự án thanh tra.

Xét Báo cáo số 01/BC-ĐTT ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Đoàn Thanh tra số 295/QĐ-SKHĐT, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI HUYỆN CHƠN THÀNH

Qua thực hiện việc thanh tra 08 dự án do Ban Quản lý dự án huyện Chơn Thành làm chủ đầu tư, tình hình thực hiện công tác đấu thầu, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển tại huyện Chơn Thành như sau:

1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nhìn chung chủ đầu tư đã tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc triển khai các gói thầu của chủ đầu tư cơ bản đã tuân thủ các nội dung trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt. Tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn một số sai sót cần khắc phục như:

- Công tác phê duyệt kế hoạch đấu thầu của các gói thầu đầu tư vẫn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư;
- Công tác đăng tải thông tin về đấu thầu.

2. Về công tác quản lý dự án

Nhìn chung, các dự án được triển khai theo quy định. Công tác quản lý dự án đã được chủ đầu tư quan tâm theo dõi từ khâu chuẩn bị đầu tư đến lúc kết thúc dự án. Bên cạnh các mặt đạt được thì vẫn còn có sai sót trong việc lập dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) của các đơn vị tư vấn.

II. NỘI DUNG THANH TRA

1. Hình thức thực hiện cuộc thanh, kiểm tra: Cuộc thanh tra được tiến hành theo Quyết định số 295/QĐ-SKHĐT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra công tác đấu thầu và sử dụng vốn đầu tư phát triển tại huyện Chơn Thành; Quyết định số 486/QĐ-SKHĐT ngày

12/5/2015 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh danh mục dự án thanh tra và kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2015 đã được phê duyệt.

2. Đối tượng thanh tra: Ban QLDA huyện Chơn Thành và các nhà thầu, đơn vị khác có liên quan.

3. Dự án thanh tra

3.1. Xây dựng nhà bếp và nhà Văn phòng Trường mầm non Minh Hưng, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

3.2. Xây dựng đường Trung tâm hành chính – Minh Hưng đi Quốc lộ 13 huyện Chơn Thành. Dài 1.386,7m.

3.3. Xây dựng đường nhựa Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành. Dài 2.060m

3.4. Xây dựng Trường tiểu học Minh Hưng A xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. Hạng mục: 08 phòng học lầu.

3.5. Xây dựng Đường QL14 đi xã Tân Quan, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

3.6. Xây dựng Trạm xá, sân vườn, hàng rào xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

3.7. Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công viên huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

3.8. Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành

III. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Dự án Xây dựng Nhà bếp và nhà văn phòng Trường mầm non Minh Hưng huyện Chơn Thành.

1.1 Khái quát về dự án

- Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND huyện Chơn Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Xây dựng Nhà bếp và nhà văn phòng Trường mầm non Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

- Tổng mức đầu tư : 2.080.948.820 đồng


- Nguồn vốn: Từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất.

- Chủ đầu tư: Ban QLDA huyện Chơn Thành.

- Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 18/06/2012 của UBND huyện Chơn Thành về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình.

- Quyết định số: 1834/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND huyện Chơn Thành về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu xây lắp. Tên nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Thuận Lợi.



- Hợp đồng xây lắp số 14/HĐKT-QLDA ngày 27/8/2012. Giá hợp đồng: 1.596.423.027 đồng.

1.2. Các sai sót

Nhà thầu tham gia gói thầu xây lắp có khối lượng dự thầu công tác bê tông lót móng đá 1x2 chiều rộng $\leq 250\text{cm}$ vữa M200 là 8,024 m³ nhỏ hơn khối lượng mời thầu trong HSYC (251,564 m³) là 243,54 m³ nhưng trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu không thực hiện việc hiệu chỉnh sai lệch về mặt khối lượng là sai quy định.

2. Dự án Xây dựng trạm xá, sân vườn, hàng rào xã Thành Tâm huyện Chơn Thành

1.1 Khái quát về dự án

- Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND huyện Chơn Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng trạm xá, sân vườn, hàng rào xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.

- Tổng mức đầu tư : 5.302.155.706 đồng

- Địa điểm: Xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh năm 2013.

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Quyết định 2642/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND huyện Chơn Thành về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Công trình: Xây dựng trạm xá, sân vườn, hàng rào xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 5.600.973.343 đồng

- Quyết định số 05^A/QĐ-BQLDA ngày 22/04/2013 của Ban QLDA huyện Chơn Thành về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu gói thầu xây lắp. Tên nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty TNHH Nhật Tân.

- Hợp đồng xây lắp số 04/HĐKT-QLDA ngày 24/04/2014. Giá hợp đồng: 4.191.189.000 đồng

- Phụ lục hợp đồng xây lắp số 05/PLHĐ-QLDA ngày 11 tháng 12 năm 2014.

2.2. Các sai sót

Chủ đầu tư chưa thực hiện đăng tải kế hoạch đấu thầu trên báo đấu thầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

3. Dự án Xây dựng đường nhựa Trung Lợi thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành

3.1 Khái quát về dự án

- Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 16 tháng 05 năm 2012 của Ủy ban

nhân dân huyện Chơn Thành về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

- Tổng mức đầu tư : 9.411.965.408 đồng
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Chơn Thành.
- Nguồn vốn: vốn Ngân sách huyện 2013-2014
- Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của UBND huyện Chơn Thành phê duyệt dự toán công trình điều chỉnh.
- Giá trị dự toán công trình điều chỉnh: 9.411.963.400 đồng
- Quyết định số 21/QĐ-BQLDA ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Ban quản lý dự án huyện Chơn Thành về việc phê duyệt kết quả đấu thầu. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nhật Tân.
- Hợp đồng xây lắp số 06/HĐKT-QLDA ngày 02/06/2014. Giá hợp đồng: 8.370.213.000 đồng

3.2. Các sai sót

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và kế hoạch đấu thầu của dự án được phê duyệt năm 2012, trong đó thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu chủ yếu là năm 2012-2013. Do khó khăn về nguồn vốn nên đến năm 2014 dự án mới triển khai thực hiện nhưng chủ đầu tư chưa trình điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch đấu thầu.

- Khi triển khai lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp, chủ đầu tư chỉ mới đăng tải thông báo mời thầu (03 kỳ) trên báo tuổi trẻ mà chưa đăng tải trên báo đấu thầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên báo Đấu thầu.

4. Dự án Đường từ QL14 đi xã Tân Quan huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước

4.1 Khái quát về dự án

- Quyết định số 4421/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc phê duyệt dự án Đường từ QL14 đi xã Tân Quan, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Tổng mức đầu tư : 17.066.109.998 đồng
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Chơn Thành.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước
- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.
- Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 08/4/2013 của UBND huyện Chơn Thành về việc phê duyệt Thiết kế – dự toán công trình Đường từ QL14 đi xã Tân Quan, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Giá trị dự toán công trình : 17.052.848.434 đồng

- Quyết định số 12/QĐ-BQLDA ngày 03 tháng 06 năm 2013 của Ban quản lý dự án huyện Chơn Thành về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xây lắp. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nhật Tân.

- Hợp đồng xây lắp số 07/HĐKT-QLDA ngày 07/06/2013. Giá hợp đồng: 14.347.049.448 đồng.

- Quyết định phê duyệt dự toán phát sinh số 29/QĐ-BQLDA ngày 24/7/2014 của Ban quản lý dự án huyện Chơn Thành.

- Giá trị dự toán phát sinh: 964.820.020 đồng

4.2. Các sai sót: Không

5. Dự án Xây dựng đường Trung tâm hành chính – Minh Hưng đi Quốc lộ 13 huyện Chơn Thành. Dài 1.386,7m.

5.1 Khái quát về dự án

- Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND huyện Chơn Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

- Tổng mức đầu tư : 3.227.514.405 đồng

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Chơn Thành.

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách huyện 2013.

- Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 22/04/2013 của Ban QLDA huyện Chơn Thành về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. Tên nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty TNHH Nhật Tân.

- Hợp đồng xây lắp số 03/HĐKT-QLDA ngày 24/04/2013 của Ban QLDA huyện Chơn Thành về việc giao nhận thầu thi công. Giá hợp đồng: 2.725.714.160 đồng.

5.2. Các sai sót: Không

6. Dự án Xây dựng Trường tiểu học Minh Hưng A xã Minh Hưng huyện Chơn Thành - Hạng mục: 08 phòng học lầu.

6.1 Khái quát về dự án

- Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 24/09/2013 của UBND huyện Chơn Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trường tiểu học Minh Hưng A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành- Hạng mục: 08 Phòng học lầu.

- Tổng mức đầu tư : 5.164.404.522 đồng

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Chơn Thành.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện 2014.

- Quyết định Số 03/QĐ-BQLDA ngày 14/02/2014 của Ban QLDA huyện Chơn Thành về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Trường tiểu học Minh Hưng A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Hạng mục: 08 Phòng học lầu.

- Quyết định số 14/QĐ-BQLDA ngày 03/03/2014 của Ban QLDA huyện Chơn Thành về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. Tên nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty TNHH Nhật Tân.

- Hợp đồng xây lắp số 05/HĐKT-QLDA ngày 06/03/2014. Giá hợp đồng: 4.146.493.793 đồng.

6.2. Các sai sót

- Chủ đầu tư không thực hiện đăng tải kế hoạch đấu thầu trên báo Đấu thầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

- Qua kiểm tra, phát hiện dự toán tính sai (dư) khối lượng đắp đất nền và mua đất để đắp dẫn đến sai lệch khối lượng trong hợp đồng so với thực tế thi công theo thiết kế được duyệt. Cụ thể:

+ Khối lượng đắp đất nền theo dự toán là 274,4687m³, số kiểm tra là 127,5122m³ dư 146,9556m³

+ Khối lượng mua đất để đắp theo dự toán là 274,4687m³, số kiểm tra là 178,5171m³ dư 95,9507m³

Tính ra giá trị theo đơn giá dự thầu:

+ 146,9556m³ x 197.577đ/m³ = 29.035.046 đ

+ 95,9507m³ x 209.328đ/m³ = 20.085.172 đ

Tổng cộng: 49.120.218đ

7. Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công viên huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước.

7.1 Khái quát về dự án

- Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 20 tháng 05 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

- Tổng mức đầu tư : 11.309.113.426 đồng

- Chủ đầu tư: Ban QLDA huyện Chơn Thành.

- Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp.

- Quyết định số 13/QĐ-BQLDA ngày 16 tháng 07 năm 2013 của Ban quản lý dự án huyện Chơn Thành về việc phê duyệt kết quả đấu thầu. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Cây Xanh Công Minh.

- Hợp đồng xây lắp số 08/HĐKT-QLDA ngày 22/07/2013. Giá hợp đồng: 9.894.546.492 đồng

7.2. Các sai sót

- Tại gói thầu xây lắp do Công ty TNHH cây xanh Công Minh thi công, theo hồ sơ thiết kế, mương cáp được đắp hoàn toàn bằng đất nhưng dự toán lại tính là vừa đắp bằng cát (bên dưới) và đắp bằng đất (bên trên) dẫn tới khối lượng

mời thầu và ký kết hợp đồng chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt. Cụ thể:

+ Khối lượng theo bản vẽ thiết kế và thực tế thi công là đắp đất nhưng hợp đồng theo theo đơn giá đắp cát là 113,741 m³ (đã tính khối lượng giảm trừ do giảm chiều dài mương cáp)

+ Đơn giá hợp đồng tính theo đắp cát là: 420.991đ/m³

+ Đơn giá hợp đồng tính theo đắp đất là: 183.599đ/m³

+ Chênh lệch đơn giá là: 420.991-183599 = 237.392 đ/m³

+ **Giá trị chênh lệch = 113,741 m³ x 237.392 đ/m³ = 27.001.085đ**

8. Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành

8.1 Khái quát về dự án

- Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc Phê duyệt dự án thảm bê tông nhựa đường N3 (từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm), thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, với tổng dự toán 36.066.577.030 đồng.

- Chủ trương thay đổi quy mô xây dựng dự án số 59/UBND-KT ngày 20/01/2014 của UBND huyện Chơn Thành

- Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành.

- Tổng mức đầu tư : 10.658.853.404 đồng

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Chơn Thành.

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách huyện 2014

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

- Quyết định số 22/QĐ-BQLDA ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Ban quản lý dự án huyện Chơn Thành về việc phê duyệt kết quả đấu thầu. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nhật Tân.

- Hợp đồng xây lắp số 07/HĐKT-QLDA ngày 02/06/2014. Giá hợp đồng: 9.275.775.000 đồng.

8.2. Các sai sót

- Trên đoạn tuyến của dự án (từ QL13 đến đường Hiếu cảm) trước khi triển khai thực hiện đầu tư theo Quyết định đầu tư số 448/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành thì trước đó UBND huyện cũng đã phê duyệt một dự án đầu tư khác tại Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 nhưng không triển khai thực hiện, tức là cùng tồn tại hai dự án khác nhau trên một đoạn tuyến. Việc UBND huyện ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 khi chưa có Quyết định hủy bỏ Quyết

định số 1816/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 là chưa phù hợp về mặt trình tự, thủ tục.

4- Chủ đầu tư chưa lập, phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu cho các gói thầu tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đấu trước khi triển khai lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư không thực hiện đăng tải kế hoạch đấu thầu trên báo đấu thầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

- Đối với gói thầu xây lắp, chủ đầu tư chỉ đăng tải thông báo mời thầu (03 kỳ) trên báo Tuổi trẻ mà không đăng tải thông báo mời thầu trên báo Đấu thầu là chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Những mặt đạt được

Qua quá trình thanh kiểm tra 08 dự án do Ban QLDA huyện Chơn Thành làm chủ đầu tư, nhìn chung các đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước.

- Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Đơn vị đã thực hiện cơ bản tốt công tác thẩm định các dự án (Báo cáo KTKT) và kế hoạch đấu thầu của các dự án trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

- Đối với Ban QLDA huyện Chơn Thành: Đây là đơn vị chuyên trách được thành lập để thực hiện chức năng làm chủ đầu tư đối với hầu hết các công trình sử dụng vốn ngân sách của huyện. Nhìn chung Ban QLDA đã hoàn thành nhiệm vụ làm chủ đầu tư các công trình do UBND huyện Chơn Thành giao.

2. Những sai sót

Ngoài các nội dung đạt được, trong quá trình quản lý thực hiện các dự án có xảy ra một số sai sót. Cụ thể:


2.1. Về công tác lập, thẩm định phê duyệt dự án (Báo cáo KTKT)

a. Các sai sót

Việc trình, thẩm định và phê duyệt Dự án Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành (Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 04/3/2014) khi chưa có Quyết định hủy bỏ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc Phê duyệt dự án thẩm bê tông nhựa đường N3 (từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm) là chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục do trên đoạn đường trên cùng lúc tồn tại hai dự án đã được phê duyệt khác nhau.

b. Biện pháp xử lý, khắc phục:

Ban Quản lý dự án, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện có trách nhiệm tham mưu UBND huyện ra quyết định hủy bỏ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày



23 tháng 10 năm 2013 đồng thời cần rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.2. Về công tác lập, thẩm tra phê duyệt thiết kế - dự toán công trình

a. Các sai sót

- Hồ sơ dự toán công trình Xây dựng Trường tiểu học Minh Hưng A xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. Hạng mục: 08 phòng học lầu được phê duyệt tại Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 24/09/2013 của UBND huyện Chơn Thành tính sai (dư) khối lượng đắp đất nền và mua đất để đắp tương ứng với số tiền là 49.120.218 đồng (*tính theo đơn giá dự thầu*).

- Hồ sơ dự toán công trình Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công viên huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước được phê duyệt tại Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 20 tháng 05 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tính khối lượng đắp cát mương cáp chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt. Cụ thể:

+ Theo hồ sơ thiết kế, mương cáp được đắp hoàn toàn bằng đất nhưng dự toán lại tính là vừa đắp bằng cát (bên dưới) và đắp bằng đất (bên trên) dẫn tới khối lượng mời thầu và ký kết hợp đồng chưa phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt với tổng khối lượng đắp đất nhưng tính thành đắp cát là 113,741 m³ (đã tính khối lượng giảm trừ do giảm chiều dài mương cáp).

+ Đơn giá hợp đồng tính theo đắp cát là: 420.991đ/m³

+ Đơn giá hợp đồng tính theo đắp đất là: 183.599đ/m³

+ Chênh lệch đơn giá là: 420.991-183599 = 237.392 đ/m³

+ Giá trị chênh lệch = 113,741 m³ x 237.392 đ/m³ = 27.001.085đ

b. Biện pháp xử lý:

- Loại khỏi giá trị quyết toán gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng Trường tiểu học Minh Hưng A xã Minh Hưng huyện Chơn Thành - Hạng mục: 08 phòng học lầu do Công ty TNHH Nhật Tân thi công số tiền là 49.120.218 đồng do tính sai khối lượng đắp đất và mua đất để đắp.

- Loại khỏi giá trị quyết toán gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công viên huyện Chơn Thành do Công ty TNHH cây xanh Công Minh thi công số tiền là 27.001.085đ do sử dụng sai đơn giá từ đắp đất thành đắp cát.

2.3. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu

a. Các tồn tại, sai sót

- Ban QLDA huyện Chơn Thành chưa tiến hành việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu của một số gói thầu tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thuộc dự án Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cẩm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành trước khi triển khai thực hiện.

- Không trình UBND huyện điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng đường nhựa Trung Lợi thị trấn Chơn Thành

huyện Chơn Thành.

b. Biện pháp xử lý:

Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.4. Về về đăng tải thông tin trong đấu thầu

a. Các sai sót

- Chủ đầu tư chưa thực hiện đăng tải kế hoạch đấu thầu trên báo Đấu thầu của các dự án: 1/ Xây dựng trạm xá, sân vườn, hàng rào xã Thành Tâm huyện Chơn Thành; 2/ Dự án Xây dựng đường nhựa Trung Lợi thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành; 3/ Xây dựng Trường tiểu học Minh Hưng A xã Minh Hưng huyện Chơn Thành. Hạng mục: 08 phòng học lầu; 4/ Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cẩm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành.

- Đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng đường N3 từ đường QL13 đến đường Hiếu Cẩm thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành và Xây dựng trạm xá, sân vườn, hàng rào xã Thành Tâm huyện Chơn Thành, chủ đầu tư chỉ đăng tải thông báo mời thầu (03 kỳ) trên báo Tuổi trẻ mà không đăng tải thông báo mời thầu trên báo Đấu thầu là chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.

b. Biện pháp xử lý:

Chủ đầu tư rút kinh nghiệm để thực hiện đúng quy định trong thời gian tới.

2.5 Về tổ chức lựa chọn nhà thầu

a. Các sai sót

- Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất thực hiện gói thầu xây lắp thuộc Dự án Xây dựng Nhà bếp và nhà văn phòng Trường mầm non Minh Hưng huyện Chơn Thành, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đạt Hòa không thực hiện nội dung hiệu chỉnh sai lệch về mặt khối lượng là chưa đảm bảo các quy định về đánh giá hồ sơ đề xuất.

b. Biện pháp xử lý:

Ban Quản lý dự án Chơn Thành cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức và chọn đơn vị tư vấn thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.

IV. KẾT LUẬN

1. Đối với UBND huyện Chơn Thành

- Chỉ đạo Ban QLDA và các Phòng, Ban có liên quan họp nêu rõ lý do xảy ra các sai sót nêu ở trên, qua đó rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý vốn đầu tư và thực hiện các quy định của Luật Đấu thầu trong công tác lựa chọn nhà thầu trong thời gian tới.

- Chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch thường xuyên tăng cường theo dõi, giám sát công tác đấu thầu theo đúng Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn.

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tiến hành

khắc phục các tồn tại, sai sót như đã nêu và gửi báo cáo phản hồi tình hình thực hiện kết luận Thanh tra về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 15 tháng 9 năm 2015.

2. Đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để theo dõi đơn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót của các chủ đầu tư trên địa bàn huyện.

- Trong quá trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, cần kiểm tra lại các trường hợp được yêu cầu loại khỏi giá trị quyết toán công trình như đã nêu.

- Tham mưu UBND huyện ra Quyết định hủy bỏ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân huyện Chơn Thành về việc Phê duyệt dự án thảm bê tông nhựa đường N3 (từ đường QL13 đến đường Hiếu Cảm).

3. Đối với Ban QLDA huyện Chơn Thành

- Tiến hành khắc phục các tồn tại, sai sót như đã nêu ở trên và tổ chức họp làm rõ lý do qua đó rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

- Không đưa vào giá trị quyết toán dự án hoàn thành đối với các nội dung tính sai trong dự toán làm sai tăng giá trị hợp đồng như đã nêu ở trên.

4. Đối với Thanh tra Sở

- Theo dõi, đơn đốc chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện Kết luận thanh tra theo đúng quy định.

Trên đây là kết luận thanh tra về công tác đấu thầu, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển theo Quyết định số 295/QĐ-SKHĐT ngày 25 tháng 3 năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị có liên quan biết và thực hiện. Đề nghị các đơn vị khắc phục những thiếu sót đã nêu ở trên và gửi báo cáo phản hồi tình hình thực hiện kết luận thanh tra về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 15 tháng 9 năm 2015 qua Thanh tra Sở để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Thanh tra tỉnh (để b/c)
- UBND huyện Chơn Thành;
- Phòng TCKH, Ban QLDA H. Chơn Thành
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, T.Tr.

KT. GIÁM ĐỐC

P. GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Bình