

Số: /SKHĐT - ĐT

Bình Phước, ngày tháng 6 năm 2022

Báo cáo tình hình giải ngân kế
hoạch vốn đầu tư công 5 tháng,
ước 6 tháng đầu năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 8310/VPCP-KTTH ngày 12/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng; Công văn số 5971/BTC-ĐT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 5 tháng, ước 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

I. Kết quả giải ngân 5 tháng, ước 6 tháng đầu năm 2022

1. Tổng kế hoạch vốn năm 2022: Đã giao là 7.305 tỷ 136 triệu đồng, thực hiện giải ngân 5 tháng năm 2022 là 1.411 tỷ 454 triệu đồng, đạt 19,8% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 19,3% so với kế hoạch tỉnh giao; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 là 2.190 tỷ đồng, đạt 30,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 30% so với kế hoạch tỉnh giao, bao gồm:

a) Vốn ngân sách trung ương: Kế hoạch vốn giao 1.068 tỷ 900 triệu đồng, giải ngân 5 tháng năm 2022 là 62 tỷ 588 triệu đồng, đạt 5,9% kế hoạch; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 là 331 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch, trong đó:

- Vốn các chương trình mục tiêu: Kế hoạch vốn giao 1.000 tỷ đồng, giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 là 62 tỷ 588 triệu đồng, đạt 6,3% kế hoạch; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 là 321 tỷ triệu đồng, đạt 32,1% kế hoạch.

- Vốn nước ngoài (ODA): Kế hoạch vốn giao 68 tỷ 900 triệu đồng, 5 tháng đầu năm 2022 chưa giải ngân; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 là 10 tỷ đồng, đạt 14,5% kế hoạch.

b) Vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao 6.236 tỷ 236 triệu đồng, giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 là 1.348 tỷ 866 triệu đồng, đạt 21,6% kế hoạch; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 là 1.859 tỷ đồng, đạt 29,8% kế hoạch, trong đó:

- Vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước: Kế hoạch vốn giao 477 tỷ 840 triệu đồng, giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 là 126 tỷ 441 triệu đồng, đạt 26,5% kế hoạch; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 là 160 tỷ đồng, đạt 33,5% kế hoạch.

- Nguồn tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn giao 4.893 tỷ 296 triệu đồng, giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 là 987 tỷ 596 triệu đồng, đạt 20,2% kế hoạch; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 là 1.335 tỷ 500 triệu đồng, đạt 27,3% kế hoạch.

- Vốn XSKT: Kế hoạch vốn giao 753 tỷ 600 triệu đồng, giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 là 147 tỷ 493 triệu đồng, đạt 19,6% kế hoạch; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 là 275 tỷ triệu đồng, đạt 36,5% kế hoạch.

- Vốn hỗ trợ của TP. HCM: Kế hoạch vốn giao 30 tỷ đồng, giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 là 28 tỷ 308 triệu đồng, đạt 94,4% kế hoạch; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 là 28 tỷ 500 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch.

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn vay lại dự án ODA): Kế hoạch vốn giao 18 tỷ 600 triệu đồng, 5 tháng đầu năm 2022 chưa giải ngân.

- Vốn dự phòng ngân sách địa phương (giao vốn cho 02 dự án xây dựng khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19): Kế hoạch vốn giao 62 tỷ 900 triệu đồng, giải ngân 5 tháng đầu năm 2022 là 59 tỷ 028 triệu đồng, đạt 93,8% kế hoạch; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 là 60 tỷ đồng, đạt 95,4% kế hoạch.

(Kèm theo Biểu)

2. Đánh giá chung và nguyên nhân

a) Đánh giá chung

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng năm 2022 của tỉnh đạt thấp, ước đạt 30% so với kế hoạch năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 13,1% (cùng kỳ năm trước là 43,1%). Ngoại trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá của một số huyện như: Huyện Bù Đốp đạt 32,9%, huyện Bù Gia Mập đạt 27,7%, huyện Bù Đăng đạt 27,4%, còn lại các đơn vị khác đều đạt thấp.

Đáng chú ý là Chương trình giảm nghèo chưa giải ngân, Chương trình MTQG nông thôn mới đạt rất thấp, điều này cho thấy công tác giải ngân dậm chân tại chỗ, chưa tích cực và chưa đổi mới theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 663/UBND-TH ngày 29/3/2022 gửi Bí thư và Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và các chủ đầu tư về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

b) Nguyên nhân

*** Nguyên nhân khách quan:**

(1) Tháng 01/2022 các chủ đầu tư tập trung cho công tác giải ngân kế hoạch vốn còn lại của năm 2021; thời gian nghỉ Tết cổ truyền kéo dài nên các công trình chuyển tiếp chỉ thực sự thi công trở lại vào giữa tháng 02/2022.

(2) Biến động tăng giá vật tư, nguyên nhiên, vật liệu trên thị trường làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của một số dự án và lập dự toán các dự án, vì đa số các hợp đồng xây dựng trên địa bàn là hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá. Dẫn đến tình trạng một số nhà thầu thi công còn cầm chừng, chưa đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra.

(3) Vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ lệ lớn (67%) trên tổng vốn đầu tư công toàn tỉnh. Tuy nhiên, đến 5 tháng đầu năm 2022 thu tiền sử dụng đất khối tỉnh đạt thấp (184 tỷ đồng/3.570 tỷ đồng, bằng 5,1%) nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn.

*** Nguyên nhân chủ quan:**

(1) Công tác chuẩn bị thủ tục thực hiện dự án còn chậm, trong đó thời gian lập, thẩm định trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán mất hơn 2 tháng. Đến nay 37/56 dự án đang hoàn thiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; 14/56 dự án đang đấu thầu.

(2) Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư của một số dự án mặc dù đã chuyển biến nhưng vẫn còn thiếu quyết liệt trong chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các Sở, ban, ngành và các địa phương chưa đồng bộ, chặt chẽ nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Do đó, một số dự án vẫn còn chậm như: Xây dựng đường kết nối các KCN phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài; Đường phía Tây QL 13 đoạn Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước; Nâng cấp, thảm nhựa các tuyến đường còn lại khu dân cư phía Bắc Tỉnh lỵ; Xây dựng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Nguyễn Bình đến QL14 và đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Trần Phú)...

(3) Đối với nguồn vốn ODA và nguồn bội chi ngân sách địa phương (vốn tỉnh vay lại của Trung ương) đến nay chưa giải ngân là do: Đây là vốn dự (vốn dự phòng, dự tiết kiệm sau đấu thầu); theo quy định tại Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sử dụng vốn dự đối với từng dự án. Nhằm nâng cao hiệu quả dự án khi đưa vào khai thác sử dụng, phù hợp với quy hoạch phát triển của các địa phương, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường; trên cơ sở ý kiến đề xuất của các địa phương khu vực tuyến đi qua như: Mở rộng quy mô mặt cắt ngang, cải tạo hệ thống thoát nước, ngày 26/4/2022 UBND tỉnh đã có Công văn số 907/UBND-TH gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau khi có ý kiến chấp thuận của Trung ương, sẽ triển khai thi công và giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao trong năm 2022.

II. Giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

(1) Các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ về thủ tục đầu tư như: Khẩn trương thực hiện việc lập và trình phê duyệt thiết kế - dự toán trong tháng 6/2022; kiên quyết đến ngày 20/6/2022 các công trình, dự án khởi công mới năm 2022 chưa khởi công, chưa giải ngân, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh vốn cho dự án khác có tiến độ giải ngân tốt và cần vốn cuối năm để hoàn thành đưa vào sử dụng.

(2) Các chủ đầu tư, nhất là Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, phối hợp kịp thời cho công tác GPMB, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để dự án sớm triển khai thực hiện và giải ngân vốn. Đối với các dự án có khối lượng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước.

(3) Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác đấu giá QSDĐ để có nguồn thu giải ngân vốn XDCB. Đề nghị các Sở: Tài nguyên môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục thuế và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất và định giá đất đối với dự án đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu theo dự toán đã giao.

(4) Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh: Triển khai các nhiệm vụ của 03 Tổ công tác của UBND tỉnh theo dõi từng dự án, từng nguồn vốn để tham mưu UBND tỉnh chỉ

đạo sát sao, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh duy trì giao ban định kỳ, thường xuyên về giải ngân vốn đầu tư công đối với các huyện, thị xã, thành phố và Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; tổ chức giao ban nội bộ của Sở với phòng Tài chính kế hoạch và Ban QLDA các huyện, thị xã, thành phố để theo dõi sát sao tiến độ thực hiện giải ngân; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 cho xác với tình hình, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%.

(5) Các sở chuyên ngành như: Giao thông, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng công trình.

(6) Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể; đề cao vai trò, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; tiếp tục xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

Trên đây là báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 5 tháng, ước 6 tháng đầu năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TC, KBNN tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, ĐT (N).

GIÁM ĐỐC