

Số: ~~217~~ /KL-SKHĐT

Bình Phước, ngày 19 tháng 12 năm 2016

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản
lý, thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn
đầu tư phát triển tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc

Thực hiện Quyết định thanh tra số 1883/QĐ-SKHĐT ngày 26/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, từ ngày 01 tháng 12 năm 2016 đến ngày 15 tháng 12 năm 2016, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 1883/QĐ-SKHĐT đã tiến hành thanh tra tại các Chủ đầu tư.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Trưởng Đoàn thanh tra số 1883/QĐ-SKHĐT, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

Nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói chung, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc nói riêng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

Qua thời gian thanh tra 20 ngày, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 02 dự án: Xây dựng nâng cấp, sửa chữa Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh Bình Phước do Trung tâm kiểm soát bệnh tật làm chủ đầu tư; Xây dựng lắp đặt hệ thống PCCC cải tạo, sửa chữa Khoa lão, Khoa cán bộ cao cấp, Kho dược – giặt ủi và cầu nổi Bệnh viện đa khoa tỉnh do Bệnh viện đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư và 01 gói thầu mua thuốc theo tên generic cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2016 do Sở Y tế tổ chức đấu thầu. Nhìn chung các chủ đầu tư đã tổ chức triển khai thực hiện các dự án cơ bản đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước. Ngoài các nội dung đạt được, trong quá trình quản lý thực hiện các dự án còn một số tồn tại, sai sót cần được khắc phục trong thời gian tới.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH.

1. Khái quát chung về dự án

1.1. Dự án: Xây dựng nâng cấp, sửa chữa Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh Bình Phước

Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 với các nội



dung chính:

- Tổng mức đầu tư : 7.220.363.041 đồng

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 5.476.701.105 đồng

+ Chi phí thiết bị: 232.540.000 đồng

+ Chi phí quản lý dự án: 144.101.245 đồng

+ Chi phí tư vấn xây dựng: 461.833.092 đồng

+ Chi phí khác: 461.833.092 đồng

+ Chi phí dự phòng: 656.396.640 đồng

- Địa điểm: Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh Bình Phước, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.

- Nguồn vốn: Trung ương hỗ trợ và vốn ngân sách tỉnh.

- Chủ đầu tư: Trung tâm kiểm soát bệnh tật (tên cũ là Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh Bình Phước).

- Hình thức quản lý: Thuê tư vấn quản lý dự án.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013-2015.

1.2. Dự án: Xây dựng lắp đặt hệ thống PCCC cải tạo, sửa chữa Khoa lão, Khoa cán bộ cao cấp, Kho dược – giặt ủi và cầu nổi Bệnh viện đa khoa tỉnh

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 với các nội dung chính:

Tổng mức đầu tư 5.171.371.622 đồng

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 4.179.801.414 đồng

+ Chi phí quản lý dự án: 105.498.187 đồng

+ Chi phí tư vấn xây dựng: 359.914.342 đồng

+ Chi phí khác: 56.032.987 đồng

+ Chi phí dự phòng: 470.124.692 đồng

- Địa điểm: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013-2014 sau đó được UBND tỉnh điều

chính thời gian thực hiện dự án 2014-2016 tại Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 23/3/2015.

1.3. Gói thầu: mua thuốc theo tên generic cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2016.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tân dược theo tên generic cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2016 được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 gồm một số nội dung cơ bản sau:

- Tên gói thầu: Mua thuốc theo tên generic cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Bình Phước năm 2016 với 1.280 mặt hàng; Giá gói thầu 386.911.738.975 đồng.
- Nguồn vốn: NSNN, quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 02 túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2015 và tháng 1/2016.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: đến hết ngày 31/12/2016.

2. Những mặt làm được

Qua kết quả kiểm việc chấp hành pháp luật về đấu thầu của các chủ đầu tư trong quá trình triển khai 02 dự án và 01 gói thầu mua sắm thuốc tập trung về cơ bản đã tuân thủ đúng các quy định. Công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được các chủ đầu tư triển khai đảm bảo về trình tự, thủ tục. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và các báo cáo đều được lập theo đúng mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Việc đăng tải thông báo mời thầu được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

3. Những mặt tồn tại


Bên cạnh mặt đạt được vẫn còn một số tồn tại:

a) Thông tin về đấu thầu:

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh không đăng tải trên báo đấu thầu về Kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của dự án nâng cấp sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm phòng chống sốt rét; Bệnh viện đa khoa tỉnh không đăng tải trên báo đấu thầu về Kế hoạch đấu thầu của dự án lắp đặt hệ thống PCCC cải tạo sửa chữa khoa lão, khoa cán bộ cao cấp, kho dược, giặt ủi và cầu nối bệnh viện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu 61/2005/QH11.

b) Về công tác lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

Ở 02 dự án do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư các đơn vị đã không thực hiện việc lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư (gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình, gói thầu thẩm tra dự toán) từ đó tổ



chức lựa chọn nhà thầu khi các gói thầu này không có kế hoạch đấu thầu được phê duyệt theo quy định.


III. KẾT LUẬN

Qua kết quả thanh tra tại Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh, nhìn chung các đơn vị cơ bản đã tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. Để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới đề nghị các Chủ đầu tư cần phát huy hơn nữa mặt đã đạt được và rút kinh nghiệm để tránh các sai sót như đã nêu trên.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý thực hiện dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển tại tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc theo Quyết định số 1883/QĐ-SKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để b/c);
- Thanh tra tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở;
- Sở Y tế;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Lưu: VT, Đoàn T.Tra 1883.



Chị Kim Oanh