

Số: 2202 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 10 năm 2015

### QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1213/BCTĐ-SKHĐT ngày 08/10/2015, theo Tờ trình số 1405/TTr-SXD ngày 18/9/2015 của Sở Xây dựng,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 1).

(Có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo)

**Điều 2.** Sở Xây dựng là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KTTH, KTN;
- Lưu: VT. (110Thg-13/10)

10/14



CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Công




## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Thịnh,  
phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước giai đoạn 1

(Kèm theo Quyết định số: 2202/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên và nội dung gói thầu	Giá trị gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>XÂY LẮP</b>	<b>44.455.010.000</b>					
1	XL1: San lấp mặt bằng	4.419.018.000	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	90 ngày
2	XL2: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước mưa đường D5, N1, D6 và đường Bùi Thị Xuân	8.136.167.000	Rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	120 ngày
3	XL3: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước mưa đường N2, N3, D7, D8	7.640.043.000	Rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	120 ngày
4	XL4: Xây dựng đường và hệ thống thoát nước mưa đường N4, N5, D9, D10	8.223.051.000	Rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	120 ngày
5	XL5: Xây dựng vỉa hè, cây xanh vỉa hè	6.518.375.000	Rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Trọn gói	120 ngày
6	XL6: Cấp nước sinh hoạt	4.005.540.000	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	90 ngày
7	XL7: Xây dựng hệ thống cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc	4.631.861.000	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	90 ngày
8	XL8: Cắm mốc phân lô	880.955.000	Chào hàng cạnh tranh	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	30 ngày
<b>II</b>	<b>DỊCH VỤ TƯ VẤN</b>	<b>2.599.097.000</b>					
9	KS1: Khảo sát lập TKBVTC các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cấp nước.	224.917.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	05 ngày
10	KS2: Khảo sát lập TKBVTC các hạng mục điện, thông tin liên lạc	57.892.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	05 ngày
11	TK1: Thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè, cấp nước.	694.339.000	Rộng rãi trong nước	1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ	Quý IV năm 2015	Trọn gói	30 ngày



12	TK2: Thiết kế bản vẽ thi công - lập dự toán các hạng mục điện, thông tin liên lạc	172.962.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	30 ngày
13	RM: Rà phá bom mìn	370.570.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	15 ngày
14	TVĐT: Lập HSMT & đánh giá HSĐT các gói thầu xây lắp và gói thầu dịch vụ tư vấn.	96.592.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	30 ngày
15	TĐĐT: Thẩm định HSMT & kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu (0,1% chi phí xây lắp)	41.455.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	10 ngày
16	GS1: Giám sát thi công gói thầu XL1	75.079.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
17	GS2: Giám sát thi công gói thầu XL2	138.233.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
18	GS3: Giám sát thi công gói thầu XL3	78.834.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
19	GS4: Giám sát thi công gói thầu XL4	139.709.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
20	GS5: Giám sát thi công gói thầu XL5	110.747.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý II năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công
21	GS6: Giám sát thi công gói thầu XL6	68.054.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
22	GS7: Giám sát thi công gói thầu XL7	125.144.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công
23	Kiểm toán dự án	204.570.000	Chi định thầu	Rút gọn	Năm 2016 - 2017	Trọn gói	30 ngày
<b>III</b>	<b>DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN</b>	<b>99.010.000</b>					
24	Bảo hiểm xây lắp	99.010.000	Chi định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2015	Trọn gói	Theo thời gian thi công các gói thầu
	<b>TỔNG GIÁ CÁC GÓI THẦU</b>	<b>47.153.117.000</b>					

**Ghi chú:**

- Nguồn vốn của tất cả các gói thầu là vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu tiền sử dụng đất tái định cư)
- Giá các gói thầu là tạm tính, dự toán được phê duyệt sẽ thay thế giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn nhà thầu
- Trừ các gói thầu về khảo sát thiết kế và thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán được phép thực hiện ngay, chủ đầu tư chỉ được triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu khi nguồn vốn thực hiện dự án đã được chuyển về tài khoản của chủ đầu tư.